

**राजस्थान-सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42)ग्रावि-5/Pmay-G/M-1/प्रगति-2 2017-18

जयपुर, दिनांक 18 फरवरी 2019

जिला कलक्टर, समस्त

राजस्थान ।

**विषय:- 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने बाबत।**

प्रसंग:-विभागीय पत्र दि. 16.11.18, 04.12.18, 13.12.18, 21.12.18, 23.1.19 एवं 06.02.19।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश व राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत आवासों को 31.01.2019 तक पूर्ण कराये जाने के क्रम में विभागीयपत्र दिनांक 23.01.2019 द्वारा प्रतिदिवस 2583 आवास पूर्ण करने के जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये गये।

राज्य सरकार ने जनघोषणा पत्र के 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में स्वीकृत प्रगतिरत/अपूर्ण 175612 आवासों को पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास साफ्ट पर दर्ज प्रगति दिनांक 18.02.2019 अनुसार जिलों द्वारा प्रतिदिन आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध मात्र 42% प्रगति अर्जित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि योजना का कार्य देख रहे अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा गंभीरता से प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। उक्त क्रम में आदिनांक को 147277 अपूर्ण आवासों को 31 मार्च 2019 तक पूर्ण कराया जाना है।


अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना की नियमित समीक्षा कर वर्ष 2018-19 तक की बकाया 886 स्वीकृतियां जारी करा कर, दैनिक लक्ष्यानुसार अपूर्ण 147277 आवासों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एव पंचायती राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रावि), समस्त, राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**राजस्थान-सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(42)ग्रावि-5/Pmay-G/M-1/प्रगति-2 2017-18

जयपुर, दिनांक 18 फरवरी 2019

जिला कलक्टर, समस्त

राजस्थान ।

**विषय:- 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने बाबत।**

प्रसंग:-विभागीय पत्र दि. 16.11.18, 04.12.18, 13.12.18, 21.12.18, 23.1.19 एवं 06.02.19।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश व राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत आवासों को 31.01.2019 तक पूर्ण कराये जाने के क्रम में विभागीयपत्र दिनांक 23.01.2019 द्वारा प्रतिदिवस 2583 आवास पूर्ण करने के जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये गये।

राज्य सरकार ने जनघोषणा पत्र के 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में स्वीकृत प्रगतिरत/अपूर्ण 175612 आवासों को पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास साफ्ट पर दर्ज प्रगति दिनांक 18.02.2019 अनुसार जिलों द्वारा प्रतिदिन आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध मात्र 42% प्रगति अर्जित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि योजना का कार्य देख रहे अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा गंभीरता से प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। उक्त क्रम में आदिनांक को 147277 अपूर्ण आवासों को 31 मार्च 2019 तक पूर्ण कराया जाना है।


अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना की नियमित समीक्षा कर वर्ष 2018-19 तक की बकाया 886 स्वीकृतियां जारी करा कर, दैनिक लक्ष्यानुसार अपूर्ण 147277 आवासों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एव पंचायती राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रावि), समस्त, राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**PMAY-G Progress as on 18-2-19 (2016-17 to 2018-19)**

SNo	District	Target	Sanctions	Progress as on 22-1-19			Incomplete 18-2-19	Progress during 22-1-19 to 18-2-19	Per day achievement (26 days)	% achievement	House to be completed per day (41 day)
				Complete	Incomplete	House to be completed per day (68 day)					
1	AJMER	10703	10671	8724	1979	29	1620	359	14	47	40
2	ALWAR	5828	5793	3982	1846	27	1615	231	9	33	39
3	BANSWARA	82152	82152	76278	5874	86	4821	1053	41	47	118
4	BARAN	17697	17677	13018	4679	69	4170	509	20	28	102
5	BARMER	58680	58682	36032	22648	333	18318	4330	167	50	447
6	BHARATPUR	6844	6843	5346	1498	22	1278	220	8	38	31
7	BHILWARA	21071	21072	15717	5354	79	4440	914	35	45	108
8	BIKANER	21896	21898	16996	4900	72	3512	1388	53	74	86
9	BUNDI	18518	18519	11925	6593	97	5630	963	37	38	137
10	CHITTORGARH	14425	14349	11179	3246	48	2830	416	16	34	69
11	CHURU	14724	14581	9236	5488	81	4894	594	23	28	119
12	DAUSA	8622	8542	7029	1593	23	1409	184	7	30	34
13	DHOLPUR	5058	5046	4257	801	12	696	105	4	34	17
14	DUNGARPUR	57134	57171	35290	21844	321	18829	3015	116	36	459
15	HANUMANGARH	13007	13001	12380	627	9	495	132	5	55	12
16	JAIPUR	8617	8602	6178	2439	36	2200	239	9	26	54
17	JAISALMER	12044	12041	6811	5233	77	3906	1327	51	66	95
18	JALORE	27057	27056	17727	9330	137	7845	1485	57	42	191
19	JHALAWAR	21582	21581	15899	5683	84	4883	800	31	37	119
20	JHUNJHUNU	1046	1046	950	96	1	82	14	1	38	2
21	JODHPUR	27516	27516	21846	5670	83	4729	941	36	43	115
22	KARALI	12591	12512	3350	9241	136	8811	430	17	12	215
23	KOTA	10547	10541	7996	2551	38	2196	355	14	36	54
24	NAGPUR	15913	15912	14764	1149	17	745	404	16	92	18
25	PALI	16155	16142	13225	2930	43	2650	280	11	25	65
26	PRATAPGARH	29043	28946	20445	8598	126	7040	1558	60	47	172
27	RAJSAMAND	10289	10182	7922	2367	35	1879	488	19	54	46
28	SAWAI MADHOPUR	11465	11465	7421	4044	59	3560	484	19	31	87
29	SIKAR	2439	2423	1749	690	10	562	128	5	49	14
30	SIROHI	16804	16803	13575	3229	47	2897	332	13	27	71
31	SRI GANGANAGAR	21244	21240	19672	1572	23	1222	350	13	58	30
32	TONK	17922	17828	8847	9075	133	8288	787	30	23	202
33	UDAIPUR	68458	68372	55713	12745	187	9225	3520	135	72	225
	<b>Total</b>	<b>687091</b>	<b>686205</b>	<b>511479</b>	<b>175612</b>	<b>2583</b>	<b>147277</b>	<b>28335</b>	<b>1090</b>	<b>42</b>	<b>3592</b>

18/2/19