

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (99)ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/S-N/SECC/2017-18

दिनांक 25 मई, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध धीमी प्रगति के कम में।
प्रसंग :- विभागीय संमसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लक्ष्यों की शत प्रतिशत स्वीकृतियां व प्रथम किश्त दिनांक 31.05.2018 तक जारी करने एवं वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में स्वीकृत अपूर्ण/प्रगतिरत 1,69,999 आवासों को माह जुलाई, 2018 तक पूर्ण करने हेतु माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये थे।

उक्त आवंटित लक्ष्यों की जिलेवार प्रगति की समीक्षा में पाया गया है कि माह मई, 2018 में 51002 आवास वर्ष 2016-17 व 2017-18 में से पूर्ण कराने के लक्ष्य आवंटन के विरुद्ध राज्य की प्रगति 22.64 प्रतिशत है, इसी प्रकार वर्ष 2018-19 की माह मई में शत प्रतिशत स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त हस्तान्तरण के लक्ष्य के विरुद्ध 84030 प्रगति अर्जित की गई है, जो 58.68 प्रतिशत है एवं इनमें से मात्र 47063 को प्रथम किश्त हस्तान्तरण किया गया है, जो कि 32.86 प्रतिशत है। उक्त प्रगति से स्पष्ट है कि योजना की प्रगति असंतोषजनक है एवं जिला स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।


अतः निर्देश है कि आप अपने स्तर से योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करें :-

1. न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान नामित जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के शत प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त हस्तान्तरण एवं वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभार्थियों लक्ष्यानुसार पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा हेतु निर्देशित करावें। इस हेतु अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायतवार लक्ष्यों की तालिका तैयार करवाकर अभियान में भाग ले रहे अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान ध्यान में लाया गया है कि राज्य की सम्पूर्ण प्रगति जो 01 मई, 2018 से आदिनांक हुई है से अधिक प्रगति अभियान के पोर्टल पर अंकित की जा रही है। यह भी एक गम्भीर लापरवाही है। इसकी भी समीक्षा की जावें।
3. वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में स्वीकृत आवासों में से 26,722 आवासों को द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु बकाया निरीक्षण की भी समीक्षा की जावें। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि एक वर्ष में आवास पूर्ण नहीं होने पर भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। अतः इस परिस्थिति से बचने के लिए समय पर आवासों का नियमित व सघन निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
4. योजना की प्रगति की पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायतों के समूह पर नामित आवास प्रभारी वार व ग्राम विकास अधिकारीवार नियमित समीक्षा की जाकर क्रियान्वयन में लापरवाही के दोषी कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता में संयुक्त सचिव (ग्रा. आ.), ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 15.05.2018 को प्रगति की समीक्षा दौरान योजनान्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष पंजीकरण, स्वीकृति एवं स्वीकृत आवासों की प्रथम किश्त हस्तान्तरण कम होने के प्रति असंतोष जाहिर किया है। विशेष उल्लेख है कि योजना के प्रावधानानुसार सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीयन, जीओ टैगिंग बैंक खाता सत्यापन आदि के कार्य हेतु लक्ष्य की सीमा नहीं है।


अतः सभी पात्र परिवारों हेतु उपर्युक्त कार्यवाही सम्पादित की जावें, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त लक्ष्य के सम्भावित आवंटन के क्रम में लक्ष्यानुसार समय पर स्वीकृतियां जारी कराकर आवास पूर्ण कराये जा सकें।

सलग्नः उपरोक्तानुसार


(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

District Wise Balance Inspection for 2nd Installment

S No	District Name	2016-17	2017-17	Total
1	AJMER	81	138	219
2	ALWAR	18	141	159
3	BANSWARA	212	316	528
4	BARAN	110	280	390
5	BARMER	376	2132	2508
6	BHARATPUR	16	153	169
7	BHILWARA	218	451	669
8	BIKANER	163	744	907
9	BUNDI	152	669	821
10	CHITTORGARH	267	167	434
11	CHURU	25	490	515
12	DAUSA	47	677	724
13	DHOLPUR	29	186	215
14	DUNGARPUR	572	1702	2274
15	HANUMANGARH	42	52	94
16	JAIPUR	120	286	406
17	JAISALMER	34	237	271
18	JALORE	423	672	1095
19	JHALAWAR	214	591	805
20	JHUNJHUNU	19	47	66
21	JODHPUR	356	763	1119
22	KARALI	494	2972	3466
23	KOTA	113	138	251
24	NAGOUR	37	127	164
25	PALI	431	154	585
26	PRATAPGARH	161	1394	1555
27	RAJSAMAND	58	473	531
28	SAWAI MADHOPUR	87	649	736
29	SIKAR	16	53	69
30	SIROHI	73	724	797
31	SRI GANGANAGAR	49	126	175
32	TONK	210	443	653
33	UDAIPUR	465	2887	3352
	Total	5688	21034	26722

PMAY-G TARGET FOR COMPLETION

SNo	District	Year 2016-17 +17-18				Year 2018-19				
		Incomplete	Monthwise Target for Completion			Monthwise Target for Completion				
			May 18	June 18	July 18	Target	July	August	Sepetember	October
1	AJMER	1018	305	407	306	3586	718	1076	897	895
2	ALWAR	2027	608	811	608	2903	580	871	726	726
3	BANSWARA	5328	1598	2131	1599	5180	1036	1554	1295	1295
4	BARAN	3375	1013	1350	1012	3923	784	1177	981	981
5	BARMER	20784	6235	8314	6235	20393	4078	6118	5098	5099
6	BHARATPUR	2773	832	1109	832	1203	240	361	301	301
7	BHILWARA	3881	1164	1552	1165	3659	732	1098	915	914
8	BIKANER	4370	1311	1748	1311	5367	1074	1610	1342	1341
9	BUNDI	6796	2039	2718	2039	3459	692	1038	865	864
10	CHITTORGARH	3309	993	1324	992	1478	296	443	370	369
11	CHURU	2571	771	1028	772	5060	1012	1518	1265	1265
12	DAUSA	4741	1422	1896	1423	0	0	0	0	0
13	DHOLPUR	1823	547	729	547	0	0	0	0	0
14	DUNGARPUR	13490	4047	5396	4047	15710	3142	4713	3928	3927
15	HANUMANGARH	392	118	157	117	2973	594	892	743	744
16	JAIPUR	2631	789	1052	790	2842	568	853	711	710
17	JAISALMER	2362	709	945	708	4760	952	1428	1190	1190
18	JALORE	8296	2489	3318	2489	4927	986	1478	1232	1231
19	JHALAWAR	5867	1760	2347	1760	4510	902	1353	1128	1127
20	JHUNJHUNU	259	78	104	77	0	0	0	0	0
21	JODHPUR	7513	2254	3005	2254	4717	944	1415	1179	1179
22	KARALI	8535	2561	3414	2560	1309	262	393	327	327
23	KOTA	3042	913	1217	912	1773	354	532	443	444
24	NAGOUR	719	216	288	215	2869	574	861	717	717
25	PALI	2866	860	1146	860	284	56	85	71	72
26	PRATAPGARH	11968	3590	4787	3591	7665	1534	2300	1916	1915
27	RAJSAMAND	4237	1271	1695	1271	2007	402	602	502	501
28	SAWAI MADHOPUR	4362	1309	1745	1308	2164	432	649	541	542
29	SIKAR	523	157	209	157	637	128	191	159	159
30	SIROHI	6762	2029	2705	2028	1513	302	454	378	379
31	SRI GANGANAGAR	1008	302	403	303	5360	1072	1608	1340	1340
32	TONK	4915	1475	1966	1474	6853	1370	2056	1713	1714
33	UDAIPUR	17456	5237	6982	5237	14120	2824	4236	3530	3530
	Total	169999	51002	67998	50999	143204	28640	42963	35803	35798