राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(316) ग्राविवि / ग्रुप–5 / पीएमएवाई–जी / अभि. / तक. अनु. समिति / 2017–18 जयपुर, दि. 3 अगस्त 2017

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की संभाग स्तरीय जिलों में अधिशाषी अभियंताओं द्वारा किये गये Work Time Motion Study की प्राप्त रिपोर्ट एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2017 को आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियो का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य एजेण्डा बिन्दु एवं लिये गये निर्णय / निर्देश निम्नानुसार है:–

1 **गाँवों में श्रमिकों का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर / दर विश्लेषण के निर्धारण करने के क्रम में संभाग स्तर के 6 जिलों (अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर) में करायी गयी** Work Time Motion Study **के संबंध में अधिशाषी अभियंता (अभि.) द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर चर्चा–**

- गाँवों में साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर / दर विश्लेषण के निर्धारण करने के क्रम में संभाग स्तर के 6 जिलों – अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर में अधिशाषी अभियंता (अभि.) द्वारा एक Work Time Motion Study करायी गयी। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में निम्न 4 फॉर्मेट में सूचना / विवरण प्रस्तुत की है :–
  Format I - Collection of waste from households.
  Format II - Segregation of waste.
  Format III - Activities like street/ lanes sweeping, drain cleaning & street cleaning.
  Format IV - Dumping of the wastes to the compost pits and composting.
- जिलों से प्राप्त अध्ययन रिपोर्ट पर जिलों के अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं अधिशाषी अभियंता, ईजीएस से टिप्पणी एवं सुझाव मांगे गये। सभी जिलों के उपस्थित अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं अधिशाषी अभियंता, ईजीएस द्वारा अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर जिलों की अध्ययन रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की।

2 **बीकानेर संभाग में ईंट खरंजा निर्माण कार्य की दर विश्लेषण में सामग्री ईंट की वास्तविक खपत मात्रा के संबंध में अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद् चूरू व हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर चर्चा–**

- जिला परिषद् चूरू एवं हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के द्वारा ईंट खरंजा निर्माण कार्य हेतु ईंट की वास्तविक खपत चूरू में न्यूनतम 54 ईंट बिना वेस्टेज के व हनुमानगढ़ जिले में 55 ईंट बिना वेस्टेज के दर्शायी गई है, जिसमें वेस्टेज 5 प्रतिशत मात्रा भी पृथक से जोडी हुई है। अधिशाषी श्रीगंगानगर ने अवगत कराया कि बीकानेर संभाग में ईंट खरंजा के निर्माण में ईंटे सटाकर रखी जाती है, जिसमें कोई गेप नहीं दिया जाता है। ईंट खरंजा निर्माण के कार्य में मात्र ईंट बिछाकर जोडों में मिट्टी भरायी की जाती है। वर्तमान में प्रचलित आईटम में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अतः बीकानेर संभाग के जिलों के लिए जोडो में मिट्टी भरायी से संबंधित ईंट खरंजा निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम 54 ईंट प्रति वर्गमीटर की खपत मानते हुए पृथक् से आईटम बीएसआर में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा) 3/8/17
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
6. अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
7. अधीक्षण अभियन्ता, (प्रो0) परां/महात्मा गांधी नरेगा/ ग्रामीण विकास।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. श्री पराग चौधरी– अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग।
10. अधिशाषी अभियंता (अभि./ईजीएस), जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट–1

स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की संभाग स्तरीय जिलों में अधिशाषी अभियंताओं द्वारा किये गये Work Time Motion Study की प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में समीक्षात्मक बैठक दिनांक 20.07.2017 में उपस्थित संभागियों का विवरण :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री के.के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास
2	श्री बी.एस. पंवार	संयुक्त निदेशक, वाटरसेड विभाग
3	श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी	परियोजना अधिकारी, (एस.ए.पी.– I)
4	श्री संजय शर्मा	अधिशाषी अभियंता, पंचायतीराज विभाग
5	श्री पराग चौधरी	उप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर
6	श्री बी.एल. गुप्ता	अधिशाषी अभियंता, जि.प. राजसमंद
7	श्री लोकेश पूनिया	परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास
8	श्रीमती गीतिका सारस्वत	परियोजना अधिकारी, (एस.ए.पी.– II)
9	अधिशाषी अभियंता (अभि.) समस्त जिला परिषद् (वीसी के माध्यम से)	
10	अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, समस्त जिला परिषद् (वीसी के माध्यम से)	